

A beépített tűzjelző/tűzoltó berendezés használatbavételével kapcsolatos bejelentéstartalmi követelményei

A használatbavétel iránti bejelentés tartalmazza:

- a bejelentő, vagy meghatalmazottja azonosításához szükséges adatokat és elérhetőséget,
- meghatalmazott esetén a képviseleti jogosultság igazolását,
- a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,
- a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát.

Melléklet:

A bejelentéshez a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt alábbi dokumentumokat is csatolni kell.

I. Valamennyi berendezés esetében:

1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata arról, hogy a berendezés
 - 1.1. kivitelezése során az engedélyezett tervtől, a létesítési engedélytől eltértek-e,
 - 1.2. az 1.1. alpont szerinti esetleges eltérésekkel együtt a vonatkozó előírásoknak megfelel,
 - 1.3. a megvalósulási tervnek megfelel,
 - 1.4. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;
2. üzembehelyezői nyilatkozat és üzembehelyezési jegyzőkönyv;
3. a 3.1. alpont vagy a 3.2. alpont szerinti megvalósulási tervdokumentáció,
 - 3.1. a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentáció, ami a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így különösen
 - 3.1.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,
 - 3.1.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,
 - 3.1.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,
 - 3.1.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,
 - 3.1.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az összefüggési rajzot, a telepítési jegyzéket és szükség szerint a bekötési rajzokat,
 - 3.1.6. beépített gázzal oltó berendezés esetében a túlnyomás-levezetés megoldását, méretezését,

- 3.1.7. beépített tűzoltó berendezés esetén a hidraulikai, méretezési számításokat,
- 3.2. kivitelezési tervdokumentáció, ami
- 3.2.1. a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza – így különösen a 3.1.1–3.1.7. pontban foglaltakat,
- 3.2.2. tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezés során nem tért el a kivitelezési tervdokumentációban foglaltaktól;
4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelősége, teljesítményét igazoló iratok;
5. a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok, így különösen
- 5.1. a védelemből kihagyott és a védelembe bevont terek között az előírt tűzterjedés elleni védelmet biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
- 5.2. a villamos és a gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt tűzgátló lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
- 5.3. az előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
- 5.4. az 5.1–5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatok;
6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozata;
7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés megléte;
8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási napló, jegyzőkönyv;
9. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó irat, dokumentáció; valamint
10. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező és az üzembe helyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának megléte.

II.Beépített tűzjelző berendezés esetében:

1. a vezetékhalózat megfelelőségét igazoló, a hurokellenállás-mérésről és a szigetelési ellenállásmérésről készített jegyzőkönyvet,
2. a hangnyomás-mérési jegyzőkönyvet.

III.Beépített tűzoltó berendezés esetében:

1. a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzését igazoló iratot,
2. a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyvet,
3. a helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az oltási koncentráció-megtartási idő, a kialakuló túlnyomás és a szükség szerint beépített túlnyomás-levezetés ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvet,

4. az oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat.